

農山漁村地域整備交付金整備計画における事後評価(東京都)
 計画名:東京の森林循環再生プロジェクト

【計画の概要】

計 画 の 名 称	東京の森林循環再生プロジェクト
計 画 策 定 主 体	東京都
対 象 市 町 村	八王子市・あきる野市・日の出町・奥多摩町・檜原村・大島町・八丈町・ 甲州市(9市町村)
計 画 の 期 間	平成22年度～平成26年度
計 画 の 目 標	路網を整備し、間伐材利用促進事業、花粉対策事業、森林再生事業等の 加速化を図る。
定 量 的 指 標	路網整備により、間伐材利用促進事業、花粉対策事業等の造林事業の加速化 を図り、利用間伐量・主伐量等を増加させ多摩産材生産量年間12,000m ³ から 15,000m ³ へ増加させ循環型再生森林を創造する。さらに、公益的機能の高度発 揮を促す。

【評 価】

① 交付対象事業の進捗状況	森林整備の基盤となる林道として、林道開設(9路線)改良(6路線)舗装(1路線)を 整備した。(計画事業量に対して事業実施率(開設91%・改良98%・舗装100%)	
② 事業効果の発現状況	林道の整備に伴い、各事業において森林整備量が増加し、事業効果は良好に発 揮されている。	
③ 成果目標の実現状況	目標	多摩産材生産量 15, 000m ³
	実績	平成26年度 多摩産材生産量 14, 544m ³
	達成率	14, 544/15, 000=0. 97
④ 今後の方針	森林整備の基盤となる林道の整備をより一層進めることで、適正な森林整備を促 進する。	