

## 農山漁村地域整備計画における事後評価

### 【計画の概要】

計画の名称	伊豆諸島漁港海岸整備計画
計画策定主体	東京都
対象市町村	大島町
計画の期間	平成 22 年度から平成 27 年度
計画の目標	台風や季節風などによる伊豆諸島特有の激しい波浪から、人びとの生命・財産を守り、侵食から国土を保全する。 また、自然環境を保全し海岸の適正な利用を推進する。
定量的指標	台風等による越波・飛沫が解消する区域の面積： 2.7ha

### 【評価】

項目	評価の内容
① 交付対象事業の進捗状況	離岸堤の改良として既存の離岸堤の嵩上げ延長 297mを整備した。(進捗率 100%)
② 事業効果の発現状況	離岸堤の改良に伴い、越波の解消、飛沫の低減されるなど事業効果が発揮されている。
③ 成果目標の目標値の実現状況	台風等による越波・飛沫を解消した区域の面積： 2.7ha (達成率 100%)
④ 今後の方針	漁港海岸施設の維持・管理を進めていくことで、伊豆諸島特有の激しい波浪から、人びとの生命・財産を守るとともに、自然環境を保全し、海岸の適正な利用を促進する。